

## 2003년도 행정감사 서면자료(답변) 요구사항 (사 회 도 시 위 원 회)

일 자	요 구 자	자료(답변)요구사항	관련부서
2003.11.28 (금)	고광웅위원  정쌍식위원  김석진위원	○ 사하 F·R센터 준공지연에 따른 지체상금 산정내역  ○ (주) 켄시엔 반입폐기물 내역  ○ 우리구와 구세가 비슷한 5개 자치구 의 지난 3년간 대행업체 수수료 지급 내역	환경청소과

## 서면답변자료

질의의원명	고광웅의원	회의일시	2003. 11. 28
심사안전명	사하FR센타	소관부서	환경청소과
질의주요내용	사하FR센타설치공사 지체상금 부과내역		

## 〈답변내용〉

## 1. 공사개요

- 위치 : 다대1동 1541-1
- 도급업체 : 한화기계(주), 태광중공업(주)
- 공사기간 : 2000. 3. 20 ~ 2003. 8. 30  
▷ 계약상 준공기한 : 2002. 7. 31(395일 지체)
- 계약금액 : 1,959,600천원(한화기계 935,500천원, 태광중공업 1,024,100천원)

## 2. 지체상금 부과내역

- 부과대상업체 : 태광중공업
- 부과관련근거 :
  - 공동도급계약운용요령 제17조제1항,
  - 공사계약일반조건제25조제3항
  - ▷ 국가기관이 체결한 분담이행방식의 공동도급계약에 있어 타구성원의 분담 부분이 시공되지 아니하여 계약이행이 지체된 경우 등 구성원의 책임없는 사유로 당해 분담부분의 계약이행이 지체된 경우에 동 책임없는 구성원은 지체상금 면제
  - ※ 환경기계설치공사(태광중공업)의 지연으로 인하여 건축공사(한화기계) 마무리공정(1%)이 지체되었음
- 부과금액 : 220,000천원
  - 1,024,100,000원(계약금액) × 1/1000(지체상금율) × 395일(지체일수)
  - = 404,519,500원
  - ※ 공사계약일반조건제44조제1항에 의거 계약보증금(220,000천원)을 초과하였을 경우에는 계약보증금상당액만 부과

## 자치구별 청소민간위탁수수료 현황

(2003. 1. 1. 현재)

구 별	용역 업체수	종사원수	차량대수	1업체당 담당동수	총세대수	담당세대수 (비율)	연도별 위탁수수료(천원)			비 고
							2001	2002	2003	
사하구	2	175	45	5.5	120,411	103,855 (86 %)	3,998,302	4,048,481	4,659,355	
동래구	2	169	62	7	91,560	91,560 (100 %)	3,460,000	5,236,560	5,254,560	
남 구	2	129	39	9.5	101,052	94,100 (93 %)	3,055,000	3,876,162	5,134,277	
해운대구	3	167	44	4.7	132,857	119,008 (90 %)	4,922,820	4,974,000	5,025,500	
금정구	2	170	54	9	91,400	91,400 (100 %)	4,986,432	4,700,021	4,787,150	
사상구	2	163	32	7	93,947	85,380 (91 %)	3,570,720	4,036,236	4,237,308	
북 구	2	139	32	5.5	103,450	92,500 (89 %)	3,996,000	3,996,480	4,001,500	