

'99主要業務推進狀況 報告

건설과 소관

1. 괴정3동 화신아파트~신익아파트간 도로확장공사구간내 지장물(가옥) 철거계획

□ 사업개요

- 규 모 : 도로개설 L=85m, B=12m
- 사업비 : 1,400백만원 (보상비 1,200, 공사비 200)
- 지장물 : 14동

□ 추진상황

- '98년에 보상비(500백만원) 확보하여 토지12필지, 지장물7동, 이주비 6세대에 대하여 보상중에 있음(이주비3세대 미보상)
- 보상완료된 건물7동중 2동철거 : '99. 4. 9
 - ※ 미철거분 내역 - 12동

{	가설 건축물 : 2동
{	부분철거 대상 : 5동
{	미 보상 : 5동
- 도로개설구간내 가설건축물(2동)은 허가부서(건축과)에 조치토록 통보

□ 금후계획

- 도로개설에 필요한 예산 확보, 연차적으로 도로개설
 - ※ '99. 5. 29 국고보조 지원요청 - 10억원(보상 9, 공사 1)
- 계획구간내 건물철거
 - 미 보상건축물 5동 → 보상비 및 공사비 확보후 철거
 - 보상건축물중 미철거분(부분편입 및 이주비 미수령)
 - 공사비 확보후 철거
 - 가설건축물
 - 공사비확보와 동시 허가부서(건축과)와 협의 자진철거토록 조치

2. 하단동 감전사고 추진 현황

□ 사고개요

- 사고일시 : 1999. 8. 2 (01:40경)
- 사고장소 : 하단동 1163번지 을숙도입구 굴다리위(명지방향 우측) 보도상
- 사 망 자 : 송정임 (75년생)
- 사고원인 : 철재 맨홀을 통한 전기 감전사고

□ 추진상황

- 사고원인 분석 현장조사 ('99. 8. 2, 02:00~18:00)
 - 사하경찰서, 한전, 한국수자원공사, 사하구청
- 사고장소 감전사고 원인 제거 ('99. 8. 2. 18:00)
 - 사고 전기선로 전기 공급 차단 조치 ▷ 추가 감전사고 발생방지
 - 수사 종결시까지 현장보존
- 사망자 장례식 거행 ('99. 8. 4)
- 현재 사하경찰서 수사 진행중

□ 금후계획

- 국가배상심의위원회 심의결정에 따라 배상금 지급예정
- 사고재발 방지를 위한 가로등 일제 안전점검 시행 ('99. 9. 13 ~ 9. 30)
- 사고장소 시설물 보수정비 (수사 종결시)

3. 에덴공원 석축붕괴 보수현황

□ 보수계획

○ 피해개요 : 석축붕괴(H=4~5m) L=20m

※ 총강우량 : 127mm(호우경보) - 최대 시우량 : 19mm/h

○ 복구내용

· 개 요 : 반중력식옹벽(H=2~4m) L=25m 설치 외 11공종

· 복구비 : 28,930,400원 (관급자재대 : 5,638,400원)

□ 추진현황

○ '99. 8.26 : 복구공사 발주

○ '99. 9. 1 : 공사 착공

※ '99. 9. 6현재 토공작업중임 - 총공정 : 20%

□ 금후계획

○ '99. 10. 20, 공사 준공(예정)

○ 에덴공원은 구민의 휴식공간인 점을 감안 최대한 빠른 시일내 보수공사를 마무리토록 조치