

2004 行政事務監查資料

建設課 所管

■ 공통사항

1. 2003년도 행정사무감사 결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 처리결과
2. 부서별 주요시책·사업 추진사항
3. 다수인 민원(진정, 건의 등) 접수·처리내역('03.11.1~'04.10.31)
4. 부서별 소관사무와 관련한 소송 등 현황
5. 과태료·이행강제금 및 부담금 부과·징수 현황
6. 예산 전용·이월·예비비지출사업 현황

■ 소관사항

1. 건설공사 시행내역
2. 가로등 관리에 관한 사항
3. 도시계획시설(도로) 용도 수용토지 현황
4. 국·공유재산 관리에 관한 사항
5. 괴정동 193번지 일원 산복도로개설사업 현황
6. 명지대교 건설사업 추진현황
7. 어린이보호구역 정비사업 추진현황
8. 강변대로 사면 재해복구공사 추진현황
9. 간선도로변 도로시설물 정비사업 추진현황

▣ 공 통 사 항

1. 2003년도 행정사무감사 결과 시정요구 사항과 건의사항에 대한 처리결과

건명	시정요구 및 건의사항	처 리 결 과
<p>감사 자료 작성에 관한 사항</p>	<p>○ 행정사무 감사자료는 감사 위원회에서 요구한 바에 따라 명확하고 구체적으로 작성되어야 하나, 소관사무 관련 소송현황, 다수인 민원 접수·처리내역 등 감사자료 일부가 위원회의 요구취지와 달리 구체적이지 못하거나 자료가 누락되는 사례도 있어 감사위원들이 정확한 업무처리내용 파악에 어려움을 겪는 한편, 효율적인 감사진행에 지장을 초래한 바, 추후 이러한 사례가 없도록 하기 바람.</p>	<p>○ 금후 감사자료 제출에 철저를 기하겠으며, 필요할 경우 사안별 보충자료 제출 및 설명토록 하겠음</p>
<p>도로 관리에 관한 사항</p>	<p>○ 상수도, 도시가스관 매설 등을 위한 굴착공사 후 재포장한 도로가 노면이 고르지 못하여 차량과 주민의 안전통행에 지장을 초래하는 사례가 많으므로 철저한 공사장 관리 당부</p>	<p>○ 굴착공사장에 대한 관리감독을 철저히 하여 차량 및 주민통행에 불편을 주는 사례가 없도록 최선을 다하고 있으며, 차로별 절삭복구, 전면 재포장, 맨홀 인상 등을 병행 시공하고 있음</p>

건명	시정요구 및 건의사항	처 리 결 과
도로 개설 촉구	<ul style="list-style-type: none"> ○ 괴정2동 193번지 일원 도로 개설 사업은 인근 주민의 숙원사업으로써 조속히 시행되어야 함에도 지연되고 있음. 조기 사업시행이 될 수 있도록 최선의 노력 당부 ○ 명지대교 착공지연에 따른 하단지역의 상시 차량정체 등 사회적 손실이 매우 큰 실정임. 조속한 시일 내 착공이 될 수 있도록 관계기관과의 협의에 최선을 다하기 바람. ○ 을숙도교량도로의 인도가 협소하여 도보통행이 곤란한 실정임. 도보나 자전거를 이용한 을숙도유원지 접근이 용이하도록 을숙도교량확장시 충분한 규모의 인도와 자전거도로가 확보될 수 있도록 관련기관과의 적극 협의 당부. 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 사업구간 내 지적불부합지 정리 및 보상협의 지연 등으로 사업추진에 다소 차질이 있었으나, 관련부서와 긴밀한 협의 등 최대한 노력하여 늦어도 2005년 상반기내에 공사가 마무리 되도록 최선을 다하겠음 ○ 2004년내에 개발제한구역 토지형질변경허가 및 환경영향평가를 완료한 후 금년 12월 착공 예정임. 현재 현장사무실 설치를 완료하고 지난 2월 기공식을 가진바 있음 ○ 을숙도 교량확장과 관련하여 수차례 부산광역시에 도보 및 자전거 도로 확보 요청을 하였으나 부산지방경찰청에서 현재 도로 교통량 등을 감안할 때 명지대교 준공이전에는 불가하다는 입장을 통보하여 왔음. 금후 지속적으로 건의하는 등 노력하겠음.

건명	시정요구 및 건의사항	처리결과
<p>가로등 보안등 관리에 관한 사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가로등·보안등 고장 시 보수에 상당한 시일이 소요되고, 또한 보수 가로등의 재고장 사례가 있음, 신속한 보수 및 고장원인에 대한 근원적 조치가 될 수 있도록 효율적인 관리체계 강구 바람 ○ 가로등의 경우, FRP·철제보다는 스텐레스로 제작 설치함이 가로등 수명과 도시미관 개선에 바람직할 것이므로 설치 확대 방안 강구 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 운영중인 가로등·보안등 자체보수반을 배수펌프장 직원을 보강하여 추진 ○ 램프, 안정기 등 부품은 한계 수명이 있어 고장은 불가피한 실정으므로, 노후 설비에 대하여는 매년 체계적으로 개선할 계획임 ○ 가로등주 재질을 스텐레스로 변경 할 경우 철주 대비 약 5배 이상 소요되어 전면 동시 시행은 곤란하므로 지역적 특성 등을 감안 연차적으로 교체토록 하겠음
<p>횡단 보도 정비에 관한 사항</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 가락1단지 114동 앞의 횡단보도의 경우, 위치선정에 문제가 있어 사고가 잦은 지역이므로 이설이 시급한 실정인 바. 유관기관과의 조속한 협의를 통하여 연내 이전 완료토록 당부 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 횡단보도 이설 공사는 부산지방경찰청에서 2004년 2월 완료되었음

건명	시정요구 및 건의사항	처 리 결 과
<p>노점상 노상 적치물 관리에 관한 사항</p>	<p>○ 주요 간선로변 노점상 행위로 인한 도로기능이 저하되고 있으며, 특히 야간시간대 포장마차의 인도 잠식으로 인한 주민의 통행불편과 주변 환경저해는 심각한 실정이므로 지속적인 지도와 단속 바람,</p> <p>노점상 행위에 대하여 부과한 과태료 징수실적이 저조한 실정인 바, 과징금에 대한 철저한 관리와 징수를 제고 방안 강구 바람</p> <p>○ 일부 주민들이 자기집 앞 도로에 다른 차량의 주차를 막을 목적으로 설치한 불법 구조물로 인하여 차량소통과 주민통행에 불편이 많으므로 지속적인 지도단속을 통한 도로관리에 최선을 다하기 바람.</p>	<p>○ 노점상에 의한 도로기능 저하를 예방하기 위하여 지속적으로 현장순찰 및 단속을 실시하여 왔으며, 특히 야간포장마차에 대하여 월2회 야간단속을 실시하였음</p> <p>○ 노점상의 경우 대부분 영세 서민이어서 체납이 많이 발생하고, 강제징수가 어려워 징수실적이 부진한 실정임. 그동안 체납징수를 제고를 위해 체납독촉 및 압류와 현장단속시 징수를 병행하는 등 최선을 다하고 있음</p> <p>○ 지속적인 현장계도와 단속을 통하여 수시 정비하여 왔으나 일부 주민들의 단속이후 재설치 사례가 반복 발생하고 있어 단속에 어려움이 있음. 앞으로도 지속적으로 노상 적치물을 정비해 나가겠음</p>

2. 부서별 주요시책·사업 추진사항

가. 동매교~신평공단간 도로개설(전구간 개통)

○ 총 사업개요

- 사업규모 : L=1,220m, B=30m
- 사업비 : 26,308백만원(공사 10,484, 보상 15,511, 기타 313)
- 사업기간 : '94년 ~2005년

○ 그 동안 추진실적

- 사업기간 : 1994~2003년
- 사업규모 : L=1,012m, B=30m (1차~6차구간 공사완료)
- 사업비 : 21,808백만원

○ 2004년 추진실적

- 사업규모
 - 도로개설(7차) : L=392m(보강부분 포함), B=30m
 - 지장물 보상완료 : 토지 9필 2,418㎡, 건물3동
- 사업비 : 4,500백만원(공사 3,200, 보상 1,300)
- 공사착공 : 2004. 7. 15
- 공사중지 : 2004. 7. 22(보상협의 지연)
- 공사재개 : 2004. 10. 9(보상완료)
- 추진실적 : 현 공정 10%
 - 토공 및 암깨기 6,500㎡
 - 구조물시공 : 부벽식, 라멘식 옹벽 L=33m
 - 가시설 : H파일 및 토류벽 설치 L=220m

○ 금후 추진계획

- 부산지방경찰청 교통신호체계 개선관련 협의 : 2005년 1월
- 교통(신호등)시설물 공사 발주 : 2005년 3월
- 공사준공 : 2005. 10월

나. 도시기초시설물 선진화사업 추진

○ 추진배경

- 도시기초시설물의 종합적 체계적 기본계획 부재로 일관성 결여
- 무계획적 설치에 따른 시설물간 부조화로 도시미관 저해
- 지역적 특성에 적합한 종합적인 기본계획수립 필요
- 기본계획에 의한 도시기초시설물 연차적 정비로 도시 환경개선

○ 추진계획

- 정비대상 : 낙동로 등 10개 노선, L=71.91km
- 추진내용
 - 보도실태 및 노후 불량시설물 전수조사
 - 도시기초시설물 주요 간선로기준 4~5개 권역별 특성화
 - 주변환경과 조화로운 보도설치 등 기초시설물 정비
- 소요예산 : 6,200백만원(시비 및 구비)
- 사업기간 : 2004년~2009년(사업비 확보 후 연차적 추진)

○ 2004년 도시기초시설물 기본설계용역 추진

- 사업명 : 도시기초시설물 선진화사업 기본설계용역
- 사업비 : 52,414천원
- 사업기간 : 2004. 08. 03 ~ 2004. 12. 05
- 추진내용 및 계획
 - '04. 8. 3~8. 18 : 자료준비 및 현황조사
 - '04. 8. 19~9. 10 : 현장조사 자료 정리 및 검토
 - '04. 9. 11~9. 30 : 보도정비 기본방향 설정 및 용역수행
 - '04. 10. 5 : 중간보고(1차)
 - '04. 11. 11 : 중간보고(2차)
 - '04. 11. 30 : 최종보고
 - '04. 12. 5 : 용역준공

○ 금후 추진계획

- 기본계획에 따른 특정구간 지정 시범정비
- 시범정비 결과 문제점 해소 후 전 구간에 대한 연차적 정비

○ 기대효과

- 도시기초시설물의 체계적 관리를 통한 이용자 편의 제고
- 계획적이고 특성화된 도로정비로 쾌적하고 아름다운 도시환경 조성

다. 을숙도초교 주변 도로환경 개선사업 추진

○ 추진배경

- 대단위 아파트 단지 신규조성으로 초등학교 신설 및 도로환경 변화
- 주변 지역 인구 증가 및 차량 통행량 증가에 따른 도로시설 개선필요

○ 사업내용

- 을숙도 초등학교 앞 육교설치 1개소
 - 사업규모 : L=36m, B=3m, 계단 2개소, 승강기 1식
 - 사업비 : 980백만원
 - 사업기간 : '04. 2. 2 ~ '05. 2. 4
- 하단2동사 강변대로간 도로확장
 - 사업규모 : L=130m, B=20→27m
 - 사업비 : 1,455백만원
 - 사업기간 : '04. 9. 15 ~ '05. 2. 11
- 을숙도초등학교 앞 교통섬조성
 - 사업규모 : A = 790m²(총 3개소)
 - 사업비 : 190백만원
 - 공사내역 : 후박나무외 4종 4,471그루식재, 통들의자(원형)외 6종 설치
 - 공사추진 : 지역경제과에서 추진 중('04년 12월 착공예정)

○ 추진사항

- 을숙도 초등학교 앞 육교설치 1개소
 - '04. 2. 2 ~ '04. 5. 1 : 실시설계 및 주민설명회 개최
 - '04. 5. 7. : 공사발주
 - '04. 7.29 ~ '04.10.31 : 민원발생, 유관기관협의 등으로 공사중지
 - '04. 11. 1 : 공사재개 및 공사 중
 - '05. 2. 4 : 공사완공 예정
- 하단2동사 강변대로간 도로확장
 - '04. 8. 16 : 공사발주
 - '04. 9. 15 : 공사착공, 공사 중(현재 공정 50%)
 - '05. 2. 11 : 공사 완공예정

○ 기대효과

- 초등학생 교통사고 예방 및 주변주민 생활환경 개선
- 동산삼거리 교통체증 해소로 주민편익 제고

라. 주요건설사업

(단위 : 백만원)

사업명	사업내용	추진상황	예산집행내역			사업효과	비고
			예산액	지출액	잔액		
합계	21건		25,316	13,978	11,338		
어린이보호구역 정비사업	6개교	완료	1,020	1,020	0	어린이 안전사고 예방	
도시기초시설물 선진화사업	기본계획 수립	기본설계 70%	100	0	100	쾌적한 도심환경조성	
동매교~ 신평공단간 도로개설	B=208m B=35m	보상100% 공사 10%	5,260	1,955	3,305	우회도로확보로 낙동로 교통체증 해소	
괴정사거리~ 감천삼거리간 도로확장	L=80m B=19→25m	보상100% 공사 10%	1,000	658	342	주간선로 확보 및 교통 체증 해소	
장림2동강남APT 진입로~다대로 간 도로개설	보상 L=40m B=20m	완료	500	500	0	우회도로확보로 다대로 교통체증 해소	
다대1동 다대 수협~중앙교회 간 도로개설	L=60m, B=15→40m	보상 100% 공사 60%	1,448	1,061	387	우회도로확보로 다대로 교통체증 해소	
장림동 영남중학교주변 도로개설	L=60m B=8→18	보상 13% 공사 5%	1,700	162	1,538	주변지역 교통 체증해소 및 생활환경개선	
다대파출소~ 수협간도로개설	L=120m, B=15m	보상 90% 공사 10%	1,350	714	636	우회도로확보로 다대로 교통체증 해소	
괴정1동서화의원 ~한신APT간 도로개설	L=77m, B=8m	보상 67% 공사 40%	800	414	386	기반시설 확충 으로 주민생활 개선 및 교통난 해소	

사업명	사업내용	추진상황	예산액			사업효과	비고
			예산액	지출액	잔액		
괴정3동신세화 백화점~괴정3 동사간 도로개설	L=80m, B=8m	보상 95% 공사30%	2,150	943	1,207	주민통행 및 교통체증 해소	
당리동용정탕~ 신평APT간 도로확장(2차)	L=70m, B=10→15m	보상 35% 공사 5%	1,920	1,411	509	주민통행 및 교통체증 해소	
감천1동 천마산 산복도로개설	L=420m, B=12m	보상100% 공사 20%	1,027	321	706	영세서민 밀집지역 주민불편해소	
괴정3동 파출소 옆 도로개설	L=44m, B=6m	보상100% 공사30%	685	385	300	고지대영세서민 생활 편의제고	
괴정2동 대티로 ~193번지 간 도로개설	L=60m, B=6m	보상100% 공사 10%	906	506	400	고지대영세서민 생활 편의제고	
옥녀봉 산복도로 개설 (6차)	L=240m B=6m	보상 95% 공사 80%	760	720	40	주민 생활 환경 개선, 편의제고	
괴정4동삼성 타워앞 도로개설	L=120m, B=8m	보상 10% 공사 5%	270	20	250	주민통행불편 해소	
괴정3동 복개천 ~화신APT간 도로개설	L=100m, B=12m	완료	1,230	730	500	학생 및 주민 통행 편의제고	
괴정1동1026번지 일원 도로개설	L=60m, B=6m	보상100% 공사 30%	400	250	150	차량통행 원활 생활환경 개선	
신평2동 한국화이바주변 도로개설	L=120m B=10m	완료	830	830	0	초등학생, 주민 통행불편 해소	
괴정3동국민은행 옆 도로개설	L=80m B=10m	완료	560	560	0	기반시설 확충 생활환경 개선	
하단2동사~ 강변대로간 도로확장	L=130m B=20→27m	보상 68% 공사 40%	1,400	818	582	주변지역 교통체증해소	

3. 다수인 민원(진정, 건의 등) 접수·처리내역('03.11.01~'04.10.31)

접수일	민원인		민원내용	처리결과
	주소	성명		
2004 1.14	괴정동 301	이유환 외 15인	사하우체국~국민 은행간 가드웬스 철거 및 국민은행 앞 횡단 보도 설치건의	건의지는 최근 2년간 3건의 사망 사고 발생지로 사하경찰서장의 요 청에 따라 교통사고예방을 위하여 설치한 시설물로서 철거는 곤란. 횡단보도 설치는 경찰청의 검토 결과 불가회시
2004. 2.11	하단2동 474	정홍보 외 10인	육교 설치시 왕래가 자유롭지 못하여 지역 상권이 활성화되지 못하므로 육교설치 계획을 백지화하여 줄 것을 건의	을숙도초등학교 앞 육교는 서부 교육청장이 건의하여 설치 설계 중 에 있으며, 어린이 통학로로서 안 전사고와 직결되기 때문에 육교설 치 백지화는 어려운 실정임
2004 2.12	가락타 운1단지 입주자 대표회의	이연수 외 743인	을숙도초등학교 개교에 따라 설치되는 육교는 하단2동 사무 소~남영APT방향~ 학교를 연결하는 형식 으로 설치하여 줄 것 을 건의	건의 사항대로 육교설치 예정임 (하단2동사무소~동신철강~학교)
2004. 2.19	장림2동 604-77	최인용 외 39인	효림초등학교 운동장 에 야간 운동위한 조명등 설치 건의	건의사항대로 일몰후 여가활동을 할 수 있도록 적정 조명등 설치
2004 2.20	하단2동 474	백홍락 외 1894인	육교 설치시 왕래가 자유롭지 못하여 지역 상권이 활성화 되지 못하므로 육교설치 계획을 백지화 하여 줄 것을 건의	을숙도초등학교 앞 육교는 서부 교육청장이 건의하여 설계 중에 있으며, 어린이 통학로로서 안전사 고와 직결되기 때문에 육교설치 백지화는 어려우며, 주민과 학부모 들의 단일안이 제시되면 반영

접수일	민원인		민원내용	처리결과
	주소	성명		
2004 2.20	용호동 176-30	오승찬 외 13인	동사무소 건너편에 육교를 설치시 차량 진출입이 불가함에 따라 재산권 저하 및 영업에 막대한 지장을 초래 하므로 육교설치 반대	육교는 어린이 안전을 위하여 필요한 실정이며 상가에 차량 진출입 및 부지의 이용에 최대한 지장이 없도록 설계에 반영 하겠음
2004 2.26	당리동 73-34	우정인 외 6인	석산진입로 수탁공사 관련 보상기준 및 제반 행정사항 문의 및 추진 시 협조하여 시행요구	정보공개 및 열람이 가능한 것 은 공개하겠으며 보상은 지장물 편입면적이 확정 되어야 함으로 분할완료 및 측량 완료 후 관계법에 따라 보상 수시로 공사설계 진행사항 등을 주민들에게 설명
2004 3.11	용호동 176-30	오승찬 외 6인	을숙도초등학교 앞 육교설치 관련 법규 및 시설기준에 적합하도록 설치되는 것인지 육교 위치를 학교정문 앞으로 변경은 가능한지 문의	육교설치는 을숙도초등학교 어린이들의 통학안전을 최우선으 로 하는 공익사업임을 양해바라 며 관련법규 및 시설기준에 적합 하도록 설치검토하고 민원인의 부지이용에 최대한 지장이 없도 록 하겠음
2004 3.15	괴정2동 산9	문춘자 외 162인	계획도로 미개설로 주민불편 및 도시환경 저해요인이 되고 있어 조속 도로개설 건의	우리구 재정여건상 당장 개설은 어려운 실정이므로 금후 재정여 건이 허용하는 범위내에서 연차 적으로 시행할 계획임을 회신
2004 3.16	괴정동 1026 -109	이병섭 외 17인	괴정1동 1026번지 일원 도로개설구간에 편입되는 1026-109번지 화신아파트 공유부지와 관련 공유면적 축소로 인한 주차공간확보, 지정우선 주차권, 소음 공해, 축대안전 문제 및 현시가 보상을 요구 하며 이의신청	관련법령에 의거 적법하고 적정 한 보상금임 공유부분의 일부 편입시 본래대 로 이용되고 있는 아파트 부지 및 건물은 보상대상이 아님 도로개설후 우선 주차를 요구 하는 부분은 불법주차를 초래하 므로 허용 불가함 도로에 편입되는 축대는 시공시 보강할 계획임

접수일	민원인		민원내용	처리결과
	주소	성명		
2004 3.31	장림1동 698-5	박필희 외 7인	장림동 1004-6번지 도로 용도폐지 후 인접부지 소유자들에게 매각요청	동 도로상의 상수도 등 각종 시설물을 민원인들의 부담으로 시설물 이설한 후 용도폐지 가능
2004 4.13	하단 오일장 상인 친목회	옥윤원 외 162명	당리동 복개도로개설 주변 오일장 노점상 지역 지정요청 및 장소 제공 요청	도로기능 제고와 각종 교통사고 및 안전사고예방차원에서 노점상 행위 장소제공 불가
2004 4.19	장림1동 698-5	박필희 외 7인	장림동 1004-6번지 도로 용도폐지 요망 이설에 따른 개략공사 비 부담조건 등 제시	전주 및 각종 지장물 선 이설 후 용도폐지가 가능, 비용부담 주체는 재정경제부에 질의하여 그 결과 를 추후 통보하겠음
2004. 5. 4	영주동 23-3 제일빌딩 4층	한국 지체 장애인 협회 중앙회	신평동지하철 역사앞 보도변 일시점용 요청	신청지역은 지하철 이용승객의 통행이 많은 구간으로서 바자회 를 위한 도로점용허가로 인하여 보행자 통행불편, 인접 상가와 의 마찰가능성 등 민원의 지속적 발생 예상, 도시미관 불량으로 불가
2004 5.25	감천1동 468-22	김정희 외 856명	감천1동 사거리 건널목 이전반대	차량의 원활한 소통과 보행자의 안전한 통행로 확보 및 녹지공간 조성, 교차로 주변 정비 등 도시 환경개선사업으로 추진 불가피함 을 통보 이전에 따른 통행불편 해소를 위해 주변으로 횡단보도 이설 등 을 경찰청과 협의 후 반영이 될 수 있도록 검토
2004 5.27	하단1동 619-23	문경주 외 160인	당리동 복개도로 개설 주변도로 오일장 노점 상인 노점지역 지정 요청 및 장소지정 제공 요청	보행자의 도로 보행등으로 인한 각종 교통사고 및 안전사고 발생 위험이 있으므로 노점지역 지정 불가 도심지역에서 시장기능을 갖춘 장소를 구해서 무상 제공하는 것 은 현실적으로 불가능

접수일	민원인		민원내용	처리결과
	주소	성명		
2004 7.7	괴정3동 439-32	곽종록 외 583명	신세화백화점 주변 주택지의 교통난 해소를 위하여 현재 추진 중인 신세화백화점~괴정3동 사간 도시계획도로를 조기개설 요망	현재 시행중인 도로개설 추진 사항 및 추가 예산확보 요청 노력중임을 주민들에게 통보
2004. 7.19	서대신 동1가 33-3	오승목 외 6인	을숙도 초등학교앞 육교설치 관련 도로 모퉁이 및 보도를 관련 법규에 적합하도록 설치할 것 요구	관련법규에 맞도록 육교설치 토록 하겠음을 회신
2004 7.21	당리동 산26-3	박신종 외 43인	도로확장 구간에 편입 되는 벚꽃나무 1주는 주변 노인들 휴식처로서 도로 확장시 주변에 이식하여 줄 것을 건의	주변에 이설 대상지가 있을시 주민들과 협의하여 이식을 적극 검토하겠음
2004 9. 1	당리동 산26-3	원대철 외 130인	형제아파트앞 도로에 보도설치 건의 불법주정차 단속건의	형제아파트앞 도로는 폭8m의 급경사 이면도로로서 차량교통등 도로여건상 보도설치가 어려운바 주차금지선 및 주차금지봉을 적극 설치 검토하겠음
2004. 9. 1	당리동 33-3	이정순 외 135인	우림그린아파트 진입 도로 확장과 진입로 우측 가각에 위치한 지장전주 이설요청	우림그린아파트 진입로 가각부는 도시계획이 결정되어 있지 않아 도로확장이 불가하고 지장전주는 적정지역으로 이설될 수 있도록 한전에 협조요청
2004 10.14	괴정3동 255-18	조용우 외 96인	괴정동 250번지 일원 (한라빌딩옆 도로입구에서 동주대학 체육관 방향) 계획도로 조기 개설 요청	괴정3동 250번지 일원 도로개설 건에 대하여는 우리 구 재정여건이 열악하여 당장 시행은 어려운 실정에 있으므로 부산시 예산 반영 요청 및 중기재정계획에 의거 조속히 사업 시행될 수 있도록 노력중임

4. 부서별 소관사무와 관련한 소송 등 현황

당사자	쟁송경위 및 내용	쟁송결과	조치결과
원고: 부산광역시사하구 피고 : 강신수 사건번호 : 2004가단 45475	부산광역시가 1982년2월 도시계획시설사업으로 시행한 고려냉장~삼화식품간 도로개설의 편입토지인 장림동 406-1번지의 보상금을 지급한 후 소유권이전등기를 경료하지 않아 제3취득자(강신수)가 발생하여 부산광역시로부터 재산승계를 받은 우리구가 소유권이전에 따른 소송을 제3취득자에게 제기함	2004. 9. 8 원고승소 판결	소유권 이전등기 절차 추진 중임.
원고 : 부산광역시사하구 피고 : 주식회사 호산 사건번호 : 2004가단45482	부산광역시가 1982년2월 도시계획시설사업으로 시행한 고려냉장~삼화식품간 도로개설의 편입토지인 장림동435-1, 장림동436-1번지의 보상금을 지급한 후 소유권이전 등기를 경료하지 않아 제3취득자(주식회사 호산)가 발생하여 부산광역시로부터 재산승계를 받은 우리구가 소유권이전에 따른 소송을 제3취득자에게 제기함	2004. 9. 24 원고승소 판결	소유권이전 등기절차 추진 중임.

당사자	쟁송경위 및 내용	쟁송결과	조치결과
원고 : 윤기석 외 4 피고 : 부산광역시사하구 사건번호 : 2003가단 80990	원고는 감천항 배후도로 개설 공사 구간에서 오토바이 사고로 상해를 입어 도로 시설유지 및 관리·감독하는 관청에 책임이 있다고 보고 제반 손해에 대한 배상청구 (60,084,330원)	강제조정 결정 “피고는 원고에게 22백만원을 지급한다 (2004. 8.18 결정 확정)	원고에게 우선 손해배상 후 시공회사에 (유화건설) 구상금 청구 소송제기
원고 : 부산광역시사하구 피고 : 유화건설(주) 사건번호 : 2003가소 498486	위 사건에 대해 손해배상하고 시공회사인 유화건설에 구상금 청구소송제기	합의로 소 취하 피고 측 과실 70% 인정. 구상금 1,450만원 받고 나머지 청구포기	구상금 수령 하여 우리구에 세입조치
원고 : 유화건설(주) 피고 : 부산광역시사하구 사건번호 : 2004가합 493	감천항 배후도로(5차)개설 공사 공사대금을 합의에 의하지 않고 일방적으로 감액한 것은 부당하며, 공사지연 사유가 민원발생에 의한 것으로 민원발생에 대한 공기연장 신청에 대하여 공기연장을 해주지 않고 2002.11.10일부터 지체상금을 부과 한 것은 부당하다며 유화건설(주)가 우리 구를 상대로 공사대금 소송을 제기	- 2004.10.28 1차 변론 - 현재 소송 진행 중	적극적인 소송 수행으로 승소 노력

5. 과태료·이행강제금 및 부담금 부과징수 현황

가. 종류별 부과·징수, 결손처분 건수 및 금액

(단위: 건, 백만원)

구 분		부과		징수		결손		미수납		비고	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액		
총 계		917	1,685	458	1,627	-	-	458	58		
과 태 료 계	합 계	합 계	678	77	219	19	-	-	458	58	
		현년도	496	48	206	17	-	-	289	31	
		과년도	182	29	13	2	-	-	169	27	
	도로 무단 점용	소계	668	73	217	18	-	-	450	55	
		현년도	493	47	204	16	-	-	288	31	감액 1건
		과년도	175	26	13	2	-	-	162	24	
	건설 법위 반	소계	10	4	2	1	-	-	8	3	
		현년도	3	1	2	1	-	-	1	-	
		과년도	7	3	-	-	-	-	7	3	
도로원인자 부담금		239	1,608	239	1,608	-	-	-	-		

나. 체납액 징수대책

- 2004. 12월까지 독촉장 일괄 발송
- 고질 상습체납자 직원별 담당자 지정 징수 독려
- 2회이상 체납자 전국재산조회로 부동산 압류 및 자동차 압류
- 체납자 전국재산 조회 후 무재산자 및 행불자 등 결손처분 확행

6. 예산전용 · 이월 · 예비비지출사업 현황

가. 예산전용사항 : 해당없음

나. 이월사업(2002년, 2003년 → 2004년)

연 번	사 업 명	개 요	예산과목	예산액 (백만원)	이월액	이월사유
	계	27건		25,747	14,667	
1	동매교~신평 공단간 도로개설	L=100m, B=30m	도로건설, 재배정사업	3,500	761	보상협의 및 설계심의 등으로 절대공기 부족
2	괴정사거리~ 감천삼거리간 (다대로)확장	L=47m, B=19~25m	"	1,000	70	협의보상지연으로 사업기간 부족
3	장림2동강남아파 트진입로~다대 로간 도로개설	L=80m, B=20m	"	1,000	269	보상협의에 따른 사 업기간 부족
4	다대수협~중앙 교회간 도로개설 (2차)	L=70m B=15m	도로건설, 보조사업	1,260	848	추경예산 확보에 따른 보상협의 등으로 사업기간 부족
5	감천1동 천마산 산복도로개설	L=220m B=12m	도로건설, 보조사업	700	327	보상협의 지연에 따 른 사업기간 부족
6	당리동 용정탕~ 신평APT간 도로개설	L=110m B=15m	도로건설, 보조사업	2,020	697	보상거부로 수용 재결 절차이행에 따른 사업기간 부족
7	괴정3동복개천~ 화신APT간 도로개설	L=100m B=8~12m	도로건설, 보조사업	1,100	734	편입토지 민원발생 및 도시계획선 정정 으로 사업기간 부족
8	괴정2동 신평APT 뒤 도로개설	L=80m B=12m	도로건설, 자체사업	497	263	신평 아파트 재건축에 따른 구조물지연으로 사업기간 부족
9	괴정2동산63번지 일원 도로개설	L=90m B=6m	"	630	133	보상완료하였으나 절대공기 부족
10	감천2동은하유치 원주변 도로개설	L=80m B=6m	"	770	61	보상협의 지연으로 사업기간 부족
11	괴정3동사~복개 도로간 도로개설	L=68m B=8m	"	515	98	보상협의 지연으로 사업기간 부족
12	대티로~산193 번지간 도로개설	L=120m B=6m	"	1,000	906	보상협의 지연, 도시 계획선 변경 등으로, 사업기간 부족
13	신평2동 한국화이바주변 도로개설	L=120m B=10m	도로건설, 자체사업	830	189	추경예산 확보에 따른 사업기간부족
14	괴정3동국민은행 옆 도로개설	L=85m B=6m	"	950	259	추경예산 확보에 따른 사업기간 부족

연번	사업명	개요	예산과목	예산액 (백만원)	이월액	이월사유
15	괴정1동 1026번지 일원 도로개설	L=98m B=6m	“	400	386	특별교부금 사업으로 사업기간 부족(추경)
16	감천 옥너봉 산복도로개설	L=240m B=6m	“	1,200	678	특별교부금 추가 확보에 따른 사업기간부족
17	장림2동 영남중학교 주변 도로개설	L=70m B=8→18m	“	1,700	1,700	특별교부세 및 추경 사업으로 도시계획 결정등 사업기간부족
18	괴정3동 파출소옆 도로개설(2차)	L=44m B=6m	“	685	685	결산 추경예산 확보에 따른 절대공기부족
19	괴정1동서화의원 ~한신APT간 도로개설(2차)	L=77m B=8m	“	950	800	결산 추경예산 확보 에따른 절대공기부족
20	도로단속적치물 야적창고설치	L=100m B=10m	건설행정, 자체사업	446	446	사업계획 수립에 따른 절대공기부족
21	어린이보호구역 정비	2개교 (다선,사동)	국.시비 보조사업	340	340	절대공기 부족
22	간선도로변도로 시설물정비	도로시설물 정비 1식	건설행정, 자체사업	200	200	추경예산 확보에 따른 절대공기부족
23	다대동 삼미매립지주변 재해복구	도로정비 L=2,506m B=1.2~4m	재해대책 국.시비	320	320	추경예산 확보에 따른 절대공기부족
24	강변대로사면 재해복구	L=2,970m B=2~7m 보도정비 L=2,860m	재해대책 국.시비	2,372	2,372	추경예산 확보에 따른 절대공기부족
25	강변대로전망대 주변 재해복구	하상보호석 A=300m' 당중려외 1식	재해대책 국.시비	104	104	추경예산확보에 따른 절대공기부족
26	태풍피해가로동 복구	교체257본 수선104본	재해대책 국.시비	278	41	절대공기부족에따른 사업기간부족
27	을숙도 초등학교앞 육교설치	육교설치 1식	도로유지, 자체사업	980	980	결산추경시 예산 확보(특별교부금)에 따른 절대공기 부족

다. 예비비지출 내역

(단위 : 천원)

사업명	승인액	지출액	금후집행	비고
계	84,244	15,400	50,887	
감천 중앙부두앞 도로복구공사	36,000	0	24,643	재해복구
해안가 및 낙동강 해양쓰레기 제거	26,244	0	26,244	재해복구
감천항배후도로개설공사 소송배상금	22,000	15,400	0	소송합의 배상

■ 소 관 사 항

1. 건설공사 시행내역

가. 사업별 추진현황

연번	사업명	사업개요	사업비(백만원)				사업기간	현 공정 (%)	비고
			계	도급	관급	기타			
	합 계	33건	12,032	8,732	2,494	806			
1	동매교~신평공단 간 도로개설(7차)	L=208m B=35m	2,790	2,299	429	62	'04.7.15~ '05.10.01	10	6차 완료
2	괴정사거리~ 감천삼거리간 도로확장(5차)	L=80m B=19→25m	83	56	15	12	'04.4.19~ '05.04.13	20	4차 완료
3	다대1동 다대수협 ~중앙교회간 도로개설(2차)	L=60m, B=24~38m	119	81	8	30	'03.4.22~ '04.08.20	100	
4	다대1동다대수협 ~중앙교회간 도로개설(3차)	L=60m, B=15~40m	132	76	24	32	'04.4.8~ '05.2.3	60	
5	장림동 영남중학교주변 도로개설	L=60m B=8→18m	107	50	15	42	'04.5.10~ '04.10.6 (중지5.18)	5	
6	다대파출소~ 수협간 도로개설	L=120m, B=15m	252	114	45	93	'04.4.27~ '04.10.23 (중지5. 1)	5	
7	괴정1동서화의원 ~한신APT간 도로개설	L=77m B=6m	65	48	7	10	'04.4.6~ '04.08.03 (중지4.12)	50	
8	괴정3동신세화백 화점~괴정3동사 무소간 도로개설	L=80m B=6m	112	59	14	39	'04.8.5~ '05.01.31	20	
9	괴정3동사~복개 도로간 도로개설	L=68m B=8m	72	39	5	28	'03.4.30~ '04.3.26	100	
10	대티로~산193번 지간도로개설	L=120m B=6m	99	62	11	26	'04.2.23~ '04.6.21 (중지4.9)	5	

연 번	사 업 명	사업개요 (m)	사업비(백만원)				사업기간 (중지)	현 공 정 (%)	비 고
			계	도급	관급	기타			
11	당리동용정탕~ 신평APT간 도로확장(1차)	L=110m B=15m	192	126	9	57	'03.5.01~ '04.9.16	100	
12	당리동용정탕~ 신평APT간 도로확장(2차)	L=70m B=15m	99	49	20	30	'04.4.26~ '04.9.22 (중지5.10)	40	
13	감천1동천마산 산복도로개설(4차)	L=220m B=12m	311	243	68	0	'03.11.18 ~'05.1.13	40	
14	감천1동 천마산 산복도로개설(5차)	L=239m B=12m	437	346	78	13	'04.4.15~ '04.10.11 (중지4.23)	10	
15	괴정3동 파출소옆 도로개설(1차)	L=36m B=6m	50	34	9	7	'04.4.12~ '05.3.24	100	
16	괴정3동 파출소옆 도로개설(2차)	L=44m B=6m	116	90	12	14	'04.4.12~ '05.3.24	30	
17	옥녀봉 산복도로 개설 (6차)	L = 2 4 0 m B=6m	247	130	30	87	'03.4.18~ '04.4.17 (중지3.23)	80	
18	괴정4동 삼성타워앞 도로개설	L=120m B=8m	36	31	5	0	'04.6.21~ '04.10.18 (중지6.28)	5	
19	괴정3동 복개천 ~ 화신APT간 도로개설	L=100m B=12m	204	159	34	11	'03.6.19~ '04.9.25	100	
20	괴정1동 1026번지 일원 도로개설	L=98m B=6m	138	104	13	21	'04.5.4~ '05.4.13	10	
21	신평2동 한국화이바 주변 도로개설	L=120m B=10m	81	51	14	16	'03.5.1~ '04.7.19	100	
22	괴정3동 국민은행 옆 도로개설	L=80m B=6m	83	49	8	26	'03.4.17~ '04.6.7	100	

연번	사업명	사업개요 (m)	사업비(백만원)0				사업기간	현 공 정 (%)	비 고
			계	도급	관급	기타			
23	어린이보호구역 정비사업	6개교	1,020	738	238	44	'04.8.2~ '04.11.2	100	
24	도시기초시설물 선진화사업	기본계획 수립	53	53	0	0	'04.8.3~ '04.12.1	70	
25	간선도로변 도로시설물 정비	시범거리 조성	200	180	0	20	'04.8.9~ '05.1.15	30	
26	다대동 삼미매립지 주변 재해복구	도로정비 L=2,506m B=1.2~4m	477	264	187	26	'04.4.22~ '04.9.24	100	
27	강변대로 사면재해복구	L=2,970m B=2~7m 보도정비 L=2,860m	2,372	1,542	800	30	'04.5.21~ '04.11.16	100	
28	강변대로 전망대 주변재해복구	하상보호석 A=300m ² 당중려외 1식	91	91	0	0	'04.5.10~ '04.10.22	100	
29	태풍피해 가로등 복구	가로등교체 257본 가로등수선 104본	269	174	95	0	'03.6.7~ '04.4.8	100	
30	을숙도 초등학교앞 육교설치	육교1개소 승강기2대	980	650	300	30	'04.6.7~ '05.2.4	10	
31	신평2동 산107번지일원 재해위험지해소	석축쌓기 A=117m ²	26	25	1	0	'04.5.31~ '05.7.29	100	
32	감천2동 363-17번지 도로법면정비	석축쌓기 A=130m ² 낙석방지책	119	119	0	0	'04.5.31~ '05.8.28	100	
33	소규모 주민편익사업	관내 주민 불편사업장	600	600	0	0	연중시행	60	

나. 최초설계 대비 공사비 10%이상 설계변경 사업내역

(단위 : 천원)

연번	사업명	개요	공사기간	변경내역	사업비		증감		변경사유
					당초	변경	증	감	
1	다대동삼미매립지주변재해복구공사	도로정비 L=2,506m B=1.2~4m	'04.4.22 ~ '04.09.24	보도정비추가 L=170m 산책로포장 추가 A=540m'	207,699	263,700	56,001		수량 추가
2	다대수협~중양교회간 도로개설 (2차)	도로개설 L=60m B=24~36m	'03.4.22 ~ 04.8.23	ASP포장 추가 A=3.59a U형측구정비 L=14m	61,326	81,155	19,829		수량 추가

다. 계약위반, 하자발생 사업장현황 및 조치내역

연번	사업명	사업개요 (m)	사업기간	하자보수기간	하자내역	조치내역	비고
1	동매교~신평공단간 도로개설(6차)	도로개설 L=167.8m B=30m	'03.12.31 ~'04.5.30	'04.10.28 ~'04.11.4	계단부 침하 L=16m B=1.6m	보수 완료	
2	장림2동 강남아파트~다대로간 도로개설(2차)	도로개설 L=90m B=20m	'03.5.12 ~'04.3.18	'04.11.1 ~'04.11.9	보도침하 1개소 측구뚜껑파손 1개소	보수 완료	
3	괴정1동 신세화백화점 건너편보도 설치(2차)	보도정비 L=455m B=2m	'03.11.24 ~'04.1.13	'04.6.4 ~'04.6.30	보도침하 4개소 우수받이 7개소	보수 완료	
4	다대포 해수욕장주변 철조망철거(2차)	화단조성 1식	'02.11.19 ~03.11.19	'04.6.7 ~'04.6.25	토사유실 3개소 수목고사 2그루	보수 완료	

라. 사업기간 연장 사업장 현황, 연장사유, 추진계획 등

연번	사업명	사업개요 (m)	사업기간		연장사유	추진 계획	비고
			당초	변경			
1	어린이보호 구역정비 (다선초교)	ASP포장 A=14a 보도정비 L=241m	'04. 3.29 ~'04.5. 27	'04.3.29 ~'04.6.22	보도정비 추가	사업 완료	
2	괴정3동 복개천~ 화신아파트간 도로개설	도로개설 L=100m, B=12m	'03. 6.19 ~'04.9.5	'03.6.19 ~'04.9.25	관매설 추가시공 L=40m	사업 완료	
3	어린이보호 구역정비 (괴정초교)	보도정비 A=1,031㎡ 교통섬설치 1식	'04. 8. 5 ~'04.10.3	'04.8.5 ~'04.10.18	교통섬 추가설치	사업 완료	
4	어린이보호 구역정비 (효림초교)	칼라ASP포장 A=11.25a 교통섬설치 1식	'04. 8. 5 ~'04.10.3	'04.8.5 ~'04.11.2	보도정비 추가설치	사업 완료	
5	강변대로 사면 재해 복구공사	사면복구 1식 보도정비 L=2,860m	'04. 5. 21 ~'04.9. 17	'04.5.21 ~'04.11.16	낙동강 수문 개방에 따른 절대공기 부족 및 보도추가 정비	사업 완료	

2. 가로등 관리에 관한 사항

가. 가로등 설치현황 및 보수내역

○ 가로등 설치현황

배전함	가로등	광장등	육교등	비고
291면	4,540등	16등	60등	

○ 가로등 보수내역

· 도급보수

(단위 : 천원)

사업명	보수내용	위치	공사기간	집행금액	비고
노후및부적합 가로등 선로보수공사	선로교체 : 53경간 누전차단기: 1234개소	관내전역	04.4.19~ 04.12.31	69,918	단가계약
부적합 가로등 전기설비 개선공사	선로점검 : 238경간 누전차단기: 829개소	관내전역	04.10.19~ 04.12.31	35,819	단가계약

· 자체보수

램프교체	안정기교체	등기구교체	선로교체(가공)	비고
735등	601개	216개	708m	

나. 차량 등으로 인한 훼손현황 및 배상내역

연 번	훼손현황				배상내역	
	사고일자	사고장소	훼손내용	가해자	처리일자	배상내용
1	01.21	강변대로 보덕교 부근	8.5M 1본	김순열	02.16	가해자 원상복구
2	01.22	강변대로 노을정 입구	12M 1본	양일구	02.16	"
3	01.30	다대동 삼미매립지 야망정입구	8.5M 2본	손영배	02.11	"
4	02.04	당리동 사파이어호텔 뒤	8.5M 1본	차주호	02.05	"
5	02.06	신평동 남부주유소 남영전구앞	8.5M 1본	박준철	02.18	"
6	02.06	하단동 사상-사하경계 지점	8.5M 2본	박세윤	02.12	"
7	02.12	괴정동 호성아파트 앞	8.5M 1본	김찬영	01.17	"

연 번	훼손현황				배상내역	
	사고일자	사고장소	훼손내용	가해자	처리일자	배상내용
8	03.05	구평동 당산나무앞	8.5M 1본	미 상		미 복 구
9	03.08	구평동 중앙부두 정문 앞	12M 1본	이 길	03.09	가해자 원상복구
10	04.06	신평동 LG정유 건너편	8.5M 2본	최정윤	05.08	"
11	04.06	하구언다리에서 강변로 다대방향	9M 1본	방진규	04.16	"
12	04.08	강변대로 다대로 동보식당 건너	8.5M 1본	김동호	04.29	"
13	05.02	강변대로 다대포 소각장 부근	8.5M 1본	방말순	05.08	"
14	05.02	강변대로 66호광장 금호타이어앞	8.5M 1본	김진규	05.08	"
15	05.03	신평동 남부주유소앞	8.5M 1본	조성관	05.08	"
16	05.12	장림동 마리아보호소 건너편	8.5M 1본	최윤필	05.28	"
17	05.28	구평동 와이케이철강 후문 앞	8.5M 1본	노광복	06.02	"
18	06.01	강변대로(신평 새동네) 중앙분리대	8.5M 1본	윤동혁	06.07	"
19	06.10	낙동로 하단동 SK뷰@ 앞	8.5M 1본	김공숙	06.12	"
20	06.18	다대동 다대4지구 두송아파트 앞	8.5M 1본	미 상		미 복 구
21	07.01	하단동 요르벳어린이집 앞	8.5M 1본	미 상		미 복 구
22	07.21	강변대로 66호광장 바닷가쪽 도로변	8.5M 1본	유두영	07.24	가해자 원상복구
23	08.02	66호광장 앞 강변대로 중앙분리대	8.5M 1본	양주승	08.16	"
24	08.19	강변대로 보덕교 무인카메라 앞	8.5M 1본	김용대	08.26	"
25	09.17	다대동 다대소각장 앞	12M 1본	오미낙		미복구
26	09.29	장림동 까르프 앞	8.5M 1본	김귀희		미복구
27	10.02	장림동 롯데마그넷 앞	8.5M 1본	미 상		미복구
28	10.25	신평동 진명카센타 앞	8.5M 1본	이남철	11.03	가해자 원상복구

3. 도시계획시설(도로) 용도 수용토지 현황 : 해당없음

4. 국·공유 재산 관리에 관한 사항

가. 도로, 하천(구거)의 용도폐지 현황

연번	동	지 번	지목	면적(m ²)	소유자	현황지목
			31필지	4,931		
1	신평동	33-170	도로	197	국(건교부)	대지
2	신평동	33-171	도로	7	국(건교부)	대지
3	신평동	33-172	도로	4	국(건교부)	대지
4	신평동	33-173	도로	2	국(건교부)	대지
5	신평동	33-174	도로	6	국(건교부)	대지
6	신평동	33-175	도로	5	국(건교부)	대지
7	신평동	33-176	도로	4	국(건교부)	대지
8	신평동	33-177	도로	11	국(건교부)	대지
9	신평동	33-178	도로	4	국(건교부)	대지
10	신평동	33-179	도로	4	국(건교부)	대지
11	신평동	33-180	도로	8	국(건교부)	대지
12	신평동	33-181	도로	50	국(건교부)	대지
13	신평동	33-182	도로	92	국(건교부)	대지
14	신평동	33-183	도로	63	국(건교부)	대지
15	신평동	33-184	도로	8	국(건교부)	대지
16	신평동	33-185	도로	48	국(건교부)	대지
17	신평동	33-186	도로	7	국(건교부)	대지
18	신평동	33-187	도로	21	국(건교부)	대지
19	감천동	848-1	도로	103	국(건교부)	잡종지
20	다대동	1459-3	구거	6	국(건교부)	대지
21	다대동	1455-30	도로	16	국(건교부)	대지
22	당리동	16-15	구거	4,009	국(건교부)	잡종지
23	당리동	16-16	구거	58	국(건교부)	대지
24	다대동	1462-1	도로	14	국(건교부)	대지
25	괴정동	260-750	도로	10	사하구	대지
26	구평동	454-19	구거	47	국(건교부)	공장
27	구평동	454-20	구거	13	국(건교부)	공장
28	괴정동	1238-550	구거	77	국(건교부)	대지
29	괴정동	1252-6	도로	4	국(건교부)	대지
30	괴정동	1238-552	구거	22	국(건교부)	대지
31	괴정동	1238-553	구거	11	국(건교부)	대지

나. 도로·하천 점·사용료의 부과정수 내역

(2004. 9. 30 현재)

(단위: 건, 백만원)

구분		부과		징수		미수납		비고
		건수	금액	건수	금액	건수	금액	
총계		1,683	1,271	1,245	1,050	438	221	
도 로 점·사용료	소계	1,063	730	907	679	156	51	
	현년도	995	698	898	675	97	23	
	과년도	68	32	9	4	59	28	
하 천 점·사용료	소계	620	541	338	371	282	170	
	현년도	426	407	329	361	97	46	
	과년도	194	134	9	10	185	124	

다. 도로·하천 무단점용행위 단속실적, 조치내역 등

현장계도 및 자율정비	노상 적치물 수거	과태료부과		변상금부과		비 고
		건수	금액	건수	금액	
2,186건	231건	571건	55,220천원	229건	71,346천원	

5. 괴정동 193번지 일원 산복도로개설사업 현황

가. 사업개요

- 사업명 : 괴정2동 대티로~193번지간 도로개설공사
- 총규모 : 도로개설 L=345m, B=6m
 - 2003년 시행공사
 - 도로개설 공사 L=60m, B=6m,
 - 보상 L=120m
- 사업비 : 1,000백만원(보상 900, 공사 100)
- 공사기간 : 2004. 2. 23 ~ 2005. 3.
- 도급자 : 국보종합건설(주)

나. 추진실적

- 2003. 1. 1 : 당초예산 5억원 확보
- 2003. 6. 5 : 도시관리계획(도로) 변경 결정
- 2003.10.17 : 손실보상금 지급통보(토지 13필지, 지장물 9건)
- 2003.12.30 : 제2회 추경예산 5억원 확보
- 2004. 1.15 : 공사발주
- 2004.10. : 보상완료(토지 13필지, 지장물 9건)

다. 금후계획

- 2004. 11~12월 : 지장물철거
- 2004. 12~2005. 1월 : 토공 및 구조물설치
- 2005. 3월 : 포장 및 공사완료

라. 사업추진상 문제점 및 해소방안

- 추가사업구간(L=60m) 중 일부 지역 지적불부합으로 측량지연
- 지적문제 해소 후 보상 및 공사시행, 공기지연 예상

6. 명지대교 건설사업 추진현황

가. 사업개요

- 위 치 : 강서구 명지동 75호광장~사하구 신평동 66호광장
- 규 모 : 총연장 5,205m, 폭 25.5~35.0m(6차로)
 - ☞ 교량 : 연장 2,915m, 접속도로 : 연장 2,290m
- 사업기간 : 2004. 9. ~ 2009. 9.
- 사 업 비 : 4,200억원(공사비 3,596억원, 보상비 604억원)

나. 추진상황

- '93.12. 4 : 도시계획시설(도로)결정 및 지적고시 ☞ 대로1류 40호선
- '96. 3 : 시 자체 민자유치 대상사업 선정
- '97.12~'00. 2 : 낙동강하구일원 환경관리기본계획용역 실시
- '01. 3. 12 : 국가지정문화재 현상변경허가 신청
- '03. 12. 6 : 교통영향평가심의위원회 의결 통보
- '03. 2. 26~12. 31 : 사전 환경성검토 협의완료
- '04. 1. 31 : 명지대교 민간투자사업 협약체결 및 사업시행자 지정
- '04. 2. 27 : 기공식 거행(시장권한대행 및 시민 1500명 참석)
- '04. 4. 8 : 도시계획시설(도로)변경 결정
- '04. 5. 25 : 명지대교 문화재현상변경허가 완료
- '04. 8. 2 : 환경영향평가서 제출
- '04. 8. 27 : 개발제한구역내 행위허가 신청
- '04. 8월말 : 환경영향평가 현지답사
 - 습지보호지역 행위승인, 생태계보전지역 행위승인 병행추진

다. 금후계획

- '04. 11월 : 개발제한구역 토질형질변경허가 예정
- '04. 11월 : 환경영향평가 완료예정
- '04. 12월 : 실시계획승인 및 공사착공 예정

라. 조기착공 위한 우리 구 추진실적 및 금후 추진계획

- 부산시에 조속 공사 시행 촉구 건의
- 강변도로 확장공사 및 도로정비 동시 시행 협조요청

7. 어린이보호구역 정비사업 추진현황

가. 사업목적

- 어린이 통학로 확보 등 교통 안전사고 예방
- 초등학교 주변 환경개선 및 교통시설물 정비

나. 사업개요

- 총 사업대상 : 24개교
- 사업기간 : 2003년~2006년
- 총 사업비 : 4,080백만원(국비 2,040, 시비 1,020, 구비 1,020)
 - 2003년 사업 : 2개교 340백만원(사동, 다선초교 사업완료)
 - **2004년 사업 : 6개교**
1,020백만원(괴정, 사하, 하남, 신평, 효림, 장림초교)
 - 2005년 이후 : 2005년 7개교, 2006년 9개교
 - 사업대상지 교육청 및 경찰청 협의후 선정

다. 추진실적

- 2004. 5. 15 : 실시설계 용역 착공(2004년 사업 6개교)
- 2004. 6. 18 : 주민 공청회 개최
- 2004. 7. 12 : 실시설계용역 완료
- 2004. 8. 2~ 2004. 11. 2 : 공사착공 및 사업완료(6개교)
 - 사업비 1,020백만원(국비 510, 시비 255, 구비 255)
- 공사추진 내역

학교명	위치	공사개요	공사기간	시공업체	공사비			비고
					계	도급	관급	
괴정초교	괴정2동 315번지	보도설치 9.1@ 칼라포장 3.3@	'04. 8. 5 ~ 10.18	도요 종합건설	175.9	135.3	40.6	
사하초교	괴정1동 775번지	보도설치 2.8@ 칼라포장11.5@	'04. 8. 5 ~ 10. 3	한터 종합건설	103.0	94.2	8.8	
하남초교	하단1동 1183번지	보도설치 4.2@ 칼라포장11.6@	'04. 8. 2 ~ 9. 30	용신 종합건설	200.0	162.0	38.0	
신평초교	신평1동 170번지	보도설치 2.2@ 칼라포장 7.5@	'04. 8. 2 ~ 9. 29	칠이이 종합건설	158.0	121.6	36.4	
효림초교	장림2동 394번지	보도설치 5.0@ 칼라포장11.5@	'04. 8. 5 ~ 11. 2	동도건설	166.9	125.6	41.3	
장림초교	장림2동 182번지	보도설치 1.1@ 칼라포장13.9@	'04. 8. 2 ~ 9. 30	용신 종합건설	171.6	99.4	72.2	

8. 강변대로 사면 재해복구공사 추진현황

가. 추진배경

- 태풍매미 내습에 따른 사면 일부 붕괴
- 낙동강변 보도 이용시민들의 편익제고를 위한 친수공간 조성 필요
- 복구와 동시에 주민편익시설 설치 등 병행추진

나. 사업개요

- 위 치 : 하구둑 ~ 66호 광장
- 총 사업비 : 2,372백만원(국비 658, 시비 1,714)
- 공사개요 :
 - 피복석붙임 $A=8,120m^2$,
 - 하상피복석놓기 $L=1,894m$,
 - 보도정비(우레탄 설치) $L=2,860m$. $B=4\sim 4.5m$
 - 소단부 설치(산책로 기능) $L=1,388m$. $B=1.4m$
- 공사기간 : '04. 5. 21 ~ '04. 11. 16

다. 추진실적

- 2003. 9. 12 : 태풍“매미”과 해일로 인하여 강변대로 사면붕괴
 $L=7,000m$ $B=6m$, $A=42,000m^2$
- 2003. 12. 6 : 복구비예산확보(2,372백만원)
- 2003. 12. 7 ~ 2004. 1: 현장세부조사 및 과업지시서작성
- 2004. 1. 29 ~ 2004. 03. 29 : 실시설계용역시행
- 2004. 5. 21 : 공사착공
- 2004. 9. 20 : 소단부 설치 및 개량복구 완료
- 2004. 11. 16 : 보도정비 및 사업완료

다. 사업효과

- 피해구간 사면개량 복구로 재해예방 및 친수 여가공간 확보.
- 환경 친화적인 복구공사로 쾌적한 도심환경 조성.
- 주민들에게 해안산책 및 레포츠공간 제공을 주민복지 증진.

9. 간선도로변 도로시설물정비(시범거리조성)사업 추진현황

가. 추진배경

- 구별 1개소씩 특색있는 시범거리 조성(부산시 역점시책)
- 강서, 김해, 진해 등 서부경남의 관문지역이며,
- 유동인구가 많고 금융기관이 밀집된 하단오거리 지정

나. 도로 여건 및 현황

- 보판 노후불량, 가로등 노후·탈색 : 도시미관 저해
- 화단, 가로수등 기타 각종 도로 및 부대시설물 : 조화성 상실

다. 사업개요

- 총사업비 : 2,580백만원(금회 사업비 : 400백만원)
 - 부족재원 조달 : 시비지원 요청, 연차적 확보 구간별 공사시행
- 공사개요 : 시범거리 조성 L= 900m, B=8m(도로양측)
- 금회시행구간 : L=338m, B=8m
 - 보도정비 : A≒20@(점토벽돌 및 화강석 포장)
 - L형측구 및 보차도경계석 정비 : L=351m
 - 시설물 정비
 - ┌ 이벤트 공간(20×2m) 설치 : N=1개소
 - └ 자전거보관소 설치 : N=2개소
 - └ 녹지(화단) 조성 : N=8개소

라. 추진사항

- 실시설계용역 완료 : 2004. 4. 29
- 시 조경기술자문위원회 최종 심의 : 2004. 5. 29 완료
- 공사착공 : 2004. 8. 19
- 현재 공정 : 약 30%
 - 기존 보판을 철거 및 보차도 경계석 설치 완료.
 - 현재 콘크리트 포장 및 도로경계석 시공중에 있음
- 공사준공 : 2005. 1. 15 예정