

집중호우 및 태풍('99. 7. 29~8. 4)
피해발생현황 및 복구계획

'99. 8. 6

사하구 재해대책본부

< 요 지 >

1999. 7. 29 ~ 8. 4 기간 태풍 및 집중호우로 발생한 피해지에 대하여 신속하게 복구함으로써 피해재발생 예방 및 재해대책업무에 최선을 다하고자 함.

1. 태풍 및 호우기간 : '99. 7. 29 ~ 8. 4
2. 총 강 우 량 : 389mm (최대강우일 : 7. 29 — 162mm)
3. 피해내용 및 복구계획

연 번	일시	피해위치	피해개요	응급조치현황	복구계획 (예산사업비)	복구 의무자	비고
1	7/29 12:00	괴정4동 1218-53	블록담붕괴 L=7m H=2m	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 잔재물처리 ◦ 추가붕괴 예방을 위하여 모래주머니로 배수로정비 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 소유자에게 복구토록 지시 	괴정동 550-37 전성근	
2	7/29 17:00	괴정3동 국민은행	낙동로 침하 차도 A=100㎡ 보도 A=33㎡ L형측구 L=20m 하수관 L=20m	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 휨스설치 완료 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교통공단에 우선 하자보수 토록 통보 ◦ 하자기간 ('99.3월)만료로 보수 불가시 우리구 예산으로 시행 (복구비 15백만원) 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 교통공단 ◦ 구청 	
3	7/29 19:30	감천항 배후도로 개설(3차) 공사구간 (효성맨션위)	토사유실 L=7m H=2m	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 재생골재로서 토사유실 방지 및 전주전도방지 ◦ 천막으로 덮어 빗물유입 최대 방지 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 옹벽설치계획 구간으로 옹벽 설치시 자연해소 	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 구청 	

연 번	일시	피해위치	피해개요	응급조치현황	복구계획 (예산사업비)	복구 의무자	비고
4	7/29 23:30	괴정4동 산 122-4	토사유실 L=6m H=0.3m~1m V=5m ³	◦ 휨스 및 모래주머니 설치	◦ 토사제거 - 물기제거후 인력으로 제거	◦ 구청	
5	7/29 23:30	감천1동 363	토사유실 2m ³	◦ 모래주머니 설치	◦ 복구의무자 복구	◦ 중구 대청동2가 15-2 구창수	
6	7/30 13:20	당리동 돌산 목장원입구 토사유출 (당리 산5-5)	토사유출 150m ³	◦ 출입통제 ◦ 백호우 동원 토사일부 정비 하여 통행로 확보	◦ 항구복구 - 개수의무자	당리 산1-2 낙동홍업 주식회사	
7	7/30 11:10	괴정2동 193-69	축대일부붕괴 L=8m H=2m	◦ 지주목설치 등 추가붕괴 응급 조치	◦ 주민통행이 번잡한 골목길 축대로서 복구 의무자 영세 ◦ 공공근로사업 시행예정	괴정2동 193박경애	
8	7/30 11:10	괴정2동 11-26	담장붕괴 10×0.6×0.3(m)	◦ 잔재물제거	◦ 공공근로사업 시행	구청	
9	8/4 09:40	하단2동 에덴공원입구	석축붕괴 L=20m, H=4~5	◦ 법면정비 및 안전휨스 설치 ◦ 파손차량 조치	◦ 석축복구 (건설과) ◦ 공원내 배수로 시설 정비 (지역경제과, 개수의무자)	구청 개수의무자	

※ 복구의무자에게 자연재해대책법 제41조에 의거 개수명령하여 조속한 시일내에 복구될 수 있도록 유도코자함

위치도 : 별첨 총괄도면 참조. 끝.